

องค์การสะพานปลา  
 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
 ไตรมาสที่ ๔ เดือน กันยายน ๒๕๖๘

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการตลาดสินค้า เกษตรทำเทียบเรือประมง ปัตตานี	๑. ดำเนินการก่อสร้าง และ ส่งมอบงวดที่ ๑	แผน				๑. บริษัทรับจ้างก่อสร้างส่งมอบ งานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. บริษัทรับจ้างก่อสร้างกำหนด ส่งมอบงานงวดที่ ๑ - ๒ ในงวด ส่งมอบงานครั้งที่ ๒ เรียบร้อย แล้ว ๓. เบิกจ่ายงวดที่ ๑ - ๒ เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๘ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)	เนื่องจาก ผู้ได้สิทธิ์ ก่อสร้างอยู่ในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี การขอ อนุมัติจัดทำสัญญาและ ส่งมอบพื้นที่อาจล่าช้า หากเตรียมเอกสารเพื่อ ขออนุมัติล่วงหน้าและ จัดเตรียมพื้นที่ก่อน กำหนด จะทำให้การ ดำเนินโครงการเป็นไป ตามที่กำหนด	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	สป.กท. - ผลส.ท.๑
			ผล							

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๒	โครงการศูนย์ขนถ่ายและ กระจายสินค้าสัตว์น้ำด่าน สิงขร จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	๑. ศูนย์เปิดให้บริการ เก็บ ค่าบริการ	แผน				๑. วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ คำสั่งที่ ๑๘๙/๒๕๖๘ แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงาน/รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อ และกำหนดราคากลาง การ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับ ศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้า สัตว์น้ำด่านสิงขร จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ และคำสั่งที่		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ฝสป.ทร.๑,๒
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

						<p>๑๙๐/๒๕๖๘ แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขต ของงาน/รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะเช่า และกำหนดราคากลาง การเช่า สำนักงานสำเร็จรูปสำหรับศูนย์ ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำ ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p> <p>๒. วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ คำสั่งที่ ๒๔๑/๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน การเช่าสำนักงานสำเร็จรูปสำหรับ ศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้า สัตว์น้ำด่านสิงขร จ.ประจวบฯ</p> <p>๓. วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘ คำสั่งที่ ๒๔๕/๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับ ศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้า สัตว์น้ำด่านสิงขร จ.ประจวบ</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

						<p>๔. วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตาม คำสั่งที่ ๒๔๑/๒๕๖๘ ตรวจรับ พัสดุ ๔ รายการ ได้แก่ ๑. สำนักงานชั่วคราว ๒. ที่พักชั่วคราว ๓. ห้องน้ำชั่วคราวแบบ ๒ ห้องแยกชาย/หญิง ๔. ห้องน้ำชั่วคราว 1 ห้อง</p> <p>๕. วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตาม คำสั่งที่ ๒๔๕/๒๕๖๘ ตรวจรับ พัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ</p> <p>๖. วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๘ เปิดให้บริการศูนย์ขนถ่ายและกระจายสินค้าสัตว์น้ำด้านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

**สีเขียว** หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

**สีแดง** หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๓	โครงการกิจกรรมทำความสะอาด สะอาด Big Cleaning Day สะพานปลากรุงเทพฯ	๑. ดำเนินโครงการ	แผน				๑. ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ สพ.กท. ดำเนินการจัดกิจกรรม ทำความสะอาด ในวันศุกร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘  ๒. ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงาน และสรุปรายงานผล ต่อผู้บังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	สพ.กท. - ผ.สพ.ทร. ๑
			ผล							
		๒. ติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน	แผน							
			ผล							
		๓. สรุปรายงานผลต่อ ผู้บังคับบัญชาต่อไป	แผน							
			ผล							
๔	โครงการจัดทำแผนแม่บท ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ตามมาตรฐานสุขอนามัย สะพานปลาเท่าเทียบ เรือประมง	๑. จัดทำแผนแม่บทปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานตาม มาตรฐานสุขอนามัยฯ	แผน			๑. ดำเนินการจัดประชุมสะพาน ปลาและท่าเทียบเรือประมงแต่ ละแห่งเพื่อดำเนินการทำแบบ ประเมินการสำรวจบริเวณพื้นที่ เพื่อปรับปรุงข้อมูลในรูปแบบให้ สมบูรณ์ โดยปัจจุบันได้ ดำเนินการขอจัดประชุมในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๘		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	สวส. - ผยศ.	
			ผล							
		๒. เสนอสรุปการจัดทำแผน แม่บทปรับปรุงโครงสร้าง พื้นฐานตามมาตรฐาน สุขอนามัยฯ ต่อผู้บริหาร องค์การสะพานปลา	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
							๒. ดำเนินการนำเสนอเพื่อทราบ แผนแม่บทฉบับสมบูรณ์ตามสาย บังคับบัญชาเป็นที่เรียบร้อย โดย ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ทราบและเห็นชอบแผนแม่บทฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)			
๕	โครงการจำหน่ายสินค้า สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป	๑. ติดตามและรายงานผล การดำเนินงานสำหรับไตร มาส ๓ ยอดขายเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม	แผน				๑. การดำเนินงานไตรมาสที่ ๔  ๑.๑ การดำเนินงานเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘  - ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๖๔ รายการ  - ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำสะสม ตั้งแต่เดือน ๑-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๖๑๑,๙๕๗.๕๐ บาท		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	สบ.ตส.
			ผล							
		๒. โครงการจำหน่ายสินค้า สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป  - จัดหา Supplier สินค้า สัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์แปรรูป	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
		- จัดจำหน่ายสินค้าสด และแปรรูปโดยมีเป้าหมาย สะสม ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท				๑.๒ การดำเนินงานเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ - ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน 64 รายการ - ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ				
		๓. ติดตามและรายงานผล การดำเนินงานสำหรับไตร มาส ๔ ยอดขายเปรียบเทียบกับเป้าหมายสะสม	แผน			- ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ สะสมตั้งแต่เดือน ๑ -๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๒,๐๓๙,๕๒๓.๗๕ บาท				
			ผล			๑.๓ การดำเนินงานเดือนกันยายน ๒๕๖๘ - ดำเนินการจัดหา Supplier สินค้าสัตว์น้ำ จำนวน ๘๗ รายการ - ยอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ สะสมตั้งแต่เดือน ๑ -๒๘ กันยายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑,๖๐๙,๑๘๕.๙๕ บาท				

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- ยอดจำหน่ายไตรมาส ๑ ๔,๒๙๙,๙๙๔.๔๓ บาท</li> <li>- ยอดจำหน่ายไตรมาส ๒ ๕,๔๒๒,๕๙๒.๐๘ บาท</li> <li>- ยอดจำหน่ายไตรมาส ๓ ๔,๓๕๔,๑๖๒.๙๖ บาท</li> <li>- ยอดจำหน่ายไตรมาส ๔ ๕,๒๖๐,๗๐๗.๒๐ บาท</li> <li>- โดยมียอดจำหน่ายสินค้าสัตว์น้ำ สะสมตั้งแต่เดือน ต.ค. ๖๗- ก.ย. ๖๘ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐,๓๓๗,๔๕๖.๖๗ บาท (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)</li> </ul>			
๖	โครงการจัดหาและ กระจายวัตถุดิบสินค้าสัตว์ น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป	๑. ติดตามและรายงาน ผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ประจำไตรมาส ๓	แผน ผล				๑. เดือน ก.ค. ๒๕๖๘ ดำเนินการ จัดหารายชื่อผู้ขายสินค้าเพิ่มขึ้น		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	สบ.คพ.

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
		๒. จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้า สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑๑ รายการ	แผน				จำนวน ๑ ราย รวมเป็น ๖๔ ราย ถือว่าดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๒. เดือน ส.ค. ๒๕๖๘ รายชื่อ ผู้ขายสินค้าคงเดิม จำนวน ๖๔ ราย ถือว่าดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ๓. เดือน ก.ย. ๒๕๖๘ รายการ สินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์แปรรูป จำนวนรวม ๘๗ ราย ดีกว่า เป้าหมายที่ตั้งไว้ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)			
			ผล							
		๓. จัดทำข้อมูลบัญชีรายชื่อ ผู้ขายสินค้าสัตว์น้ำและ ผลิตภัณฑ์แปรรูป สำหรับไตร มาสที่ ๔ จำนวน ๑๑ รายการ	แผน							
			ผล							
๔. ติดตามและรายงาน ผลเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ประจำไตรมาส ๔	แผน									
	ผล									
๗	โครงการให้เช่าพื้นที่ สะพานปลาสมุทรสาคร เพื่อธุรกิจประมง	๑. จัดหาผู้เช่า	แผน				๑. วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สป.สค.ได้ดำเนินการติดต่อผู้เช่า ดำเนินการชำระค่าเช่า ตาม แผนงานที่กำหนดไว้ โดยได้รับ		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	สป.สค.

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ต่ำกว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
							ชำระเงินค่าเช่าเป็นเงินจำนวน ๕,๓๕๐ บาท (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)			
๘	โครงการใช้ประโยชน์สิ่ง แปรรูปสัตว์น้ำเบื้องต้น สะพานปลา นครศรีธรรมราช	๑. เสนอขออนุญาตใช้พื้นที่	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๘ องค์การสะพานปลา มีหนังสือ แจ้งผลการพิจารณาของ คณะกรรมการองค์การสะพาน ปลา เห็นชอบให้ อบต.ปากพ่อง ตะวันตกเข้าใช้พื้นที่ สป.นศ. ตามข้อ ๑ - ๖ พร้อมทั้งขอให้ จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม ๒. เมื่อวันที่ ๕ สค. ๒๕๖๘ อบต. ปากพ่องตะวันตก แจ้ง ขณะนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปาก พ่องฝั่งตะวันตกอยู่ระหว่างการ จัดทำรายละเอียดการปรับปรุง		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	สป.นศ.
			ผล							
		๒. อนุญาตให้ใช้พื้นที่	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
							อาคารที่ขอใช้ เพื่อขออนุมัติ งบประมาณ หากองค์การบริหาร ส่วนตำบลฯ จัดทำรายละเอียด การปรับปรุงอาคารแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากสภา ท้องถิ่นในการยืมใช้อาคารสิ่ง แปรรูปสัตว์น้ำเป็นที่ทำการ องค์การบริหาร ส่วนตำบลปาก พั้งฝั่งตะวันตก (ชั่วคราว) จนกว่าการก่อสร้างอาคาร สำนักงานองค์การบริหารส่วน ตำบลปากพั้ง ฝั่งตะวันตกจะ แล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วน ตำบลฯ จะแจ้งให้องค์การ สะพานปลาทราบโดยด่วนต่อไป (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)			

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๙	โครงการการให้สินเชื่อของ องค์การสะพานปลา	๑. ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ เป้าหมายการปล่อยสินเชื่อ ๑๐.๐ ลบ.  - ประชาสัมพันธ์การให้ สินเชื่อพร้อมรับคำขอสินเชื่อ และลงพื้นที่ปฏิบัติงาน	แผน				๑. อนุมัติสินเชื่อและเบิกจ่าย เงินกู้ เดือน พ.ค. ๖๘ วงเงินกู้ ๐.๗ ล้านบาท ๒. เดือน มิ.ย.๖๘ วงเงินกู้ ๐.๖ ล้านบาท ๓. เดือน ก.ค. ๖๘ วงเงินกู้ ๔.๒๘ ล้านบาท. ๔. เดือน ก.ย.๖๘ วงเงินกู้ ๓.๑๒ ล้านบาท ๕. รวมอนุมัติวงเงินสินเชื่อ และ เบิกจ่ายเงินกู้รวม ๒๐.๗๘ ล้าน บาท ๖. ติดตามผลการชำระหนี้ จัดทำ รายงาน		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด โดยมี แนวทางปรับปรุง แก้ไข ดังนี้  ๑. การพัฒนา บุคลากร สป.ทร. ให้มีความรู้ในการ ปฏิบัติงานสินเชื่อ	สสช.
			ผล							
		- ดำเนินการปล่อยสินเชื่อ	แผน							
			ผล							
		- รายงานผลการดำเนินงาน	แผน							
			ผล							
๑๐	โครงการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า ตลาดเข้าจำหน่ายสัตว์	๑. จัดทำสัญญาผู้เช่า ผู้ประกอบการแผงค้า จำหน่ายสัตว์น้ำและจ่าย	แผน				๑. เปิดดำเนินการตลาดเข้า จำหน่ายสัตว์น้ำเมื่อวันที่ ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๘ จัดเก็บค่ารายได้		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ทร.ปน. - ฝสป.ทร.๒
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
	น้ำท่าเทียบเรือประมง ปัตตานี	ค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่า เช่าล่องหน้า				ค่าธรรมเนียมแรกเข้าได้ทั้งหมด ๓๒๓ ล็อก อยู่ระหว่างดำเนินคดี ๑ ราย				
		๒. เปิดดำเนินการตลาดเช้า จำหน่ายสัตว์น้ำ	แผน				๒. ปัจจุบัน จัดทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว			
			ผล							
๑๑	โครงการกิจกรรมพิเศษ (EVENT) จำหน่ายสินค้า สัตว์น้ำในพื้นที่ท่าเทียบ เรือประมงอ่างศิลา	๑. ระยะเวลาจัดกิจกรรม พิเศษที่ทำเทียบเรือประมง อ่างศิลา วันหยุดสุดสัปดาห์ ของปี ๒๕๖๘	แผน				๑. วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ทร.อศ.ดำเนินโครงการจัดอีเวนต์ เทศกาลอาหาร Foodtruck ณ ท่า เทียบเรือประมงอ่างศิลา โดยมีร้าน Foodtrunk จำนวน ๒๔ ร้าน และ มีค่าเช่าวันละ ๔๐๐ บาท/ร้าน รวม รายได้เป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ใน ระหว่างการปรับปรุง สถานที่ และ สิ่ง สาธารณูปโภค	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ทร.อศ. - ฝสพ.ทร.๑
๑๒	โครงการตลาดส่งเสริม สินค้าประมงและเกษตร ทร.สฎ.	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมตลาด ส่งเสริมสินค้าประมงและ เกษตรท่าเทียบเรือประมง สุราษฎร์ธานี (๓ ครั้ง)	แผน				๑. วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงสุ ราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมโครงการ ตลาดฯ ครั้งที่ ๓ มีผู้เข้าร่วม	สภาพพื้นที่ที่จะดำเนิน โครงการยังอยู่ใน ระหว่างการเข้ามา ปรับปรุงอาคารและ	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ทร.สฎ. - ฝสพ.ทร.๑

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
		๒. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน นำเสนอผู้บริหาร องค์การสะพานปลา	แผน				โครงการทั้งสิ้น ๔๑ ราย มีรายได้ จากการจำหน่ายสินค้า ประมาณ ๘๒,๐๐๐ บาท ๒. นำเสนอรายงานสรุปผลการ ดำเนินโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)	พัฒนาพื้นที่ของบริษัทฯ ผู้ได้สิทธิในการพัฒนา พื้นที่		
๑๓	โครงการระบบบริหารจัดการตลาดและพื้นที่เช่า สะพานปลาท่าเทียบ เรือประมง	๑. จัดทำสัญญาเช่าโดยใช้ ระบบบริหารจัดการตลาดและ พื้นที่เช่ากับผู้เช่าพื้นที่ของ สะพานปลาท่าเทียบเรือประมง	แผน				๑. เดือนสิงหาคม ๒๕๖๘ สบ.ทร. ได้ประชุมอบรมขั้นตอนการใช้ โปรแกรม Myket PRO ให้แก่ สบ.ทร.ทุกแห่งได้เรียนรู้ขั้นตอน การทำงาน เพื่อนำระบบบริหารจัดการตลาด และพื้นที่เช่ามาใช้กับสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมง และจัดทำ สัญญาเช่าและการจัดเก็บค่าเช่า อาคารสถานที่ของสะพานปลาท่า		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ฝ.สบ.ทร. ๑,๒

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
		๒. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานการใช้ระบบบริหารจัดการตลาดและพื้นที่เช่ากับผู้เช่ากับผู้เช่าพื้นที่ของสะพานปลาท่าเทียบเรือประมง	แผน				เทียบเรือประมงมีความถูกต้องและรวดเร็ว ๒. ได้รายงานผลการใช้งานระบบฯ ให้ ผอ. ทราบ และมีเก็ชียนสั่งให้จัดวาระเสนอคณะอนุพัฒนาธุรกิจฯ ซึ่งได้นำเสนอแล้ว และมีมติรับทราบในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘			
๑๔	โครงการ Sea Food Academy ระยะที่ ๔	๑. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและเชื่อมโยงธุรกิจกับองค์การสะพานปลา	แผน				๑. เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย.๖๘ ผอ. เห็นชอบวาระรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานส่งเสริมการประมง ไตรมาสที่ ๓ เสนอ คคส.เพื่อทราบ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอ คกอ.เพื่อทราบ ในคราว	การหากกลุ่มเป้าหมายและการหาพื้นที่	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สสส.
			ผล							
		๒. สรุปรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
							ประชุมครั้ง ๘/๒๕๖๘ ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ต่อไป (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้)			
๑๕	โครงการส่งเสริมสวัสดิการ ชาวประมง	๑. - จัดทำหนังสือถึงสถาบัน ต่างๆ และผู้ที่ได้รับทุน เพื่อ ทราบผลการพิจารณาในการ ขอทุนต่อไป - จัดทำหนังสือถึงสพ.ทร. เพื่อ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อไป	แผน ผล				๑. ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๗.๑/ ๗๙ ลว. ๔ มิย. ๖๘ สสส.ได้ทำ หนังสือ เรื่อง แจ้งผลการ พิจารณาการมอบทุนการศึกษา ประเภทเงินอุดหนุน ทุนการศึกษา ด้านการประมง ประจำปี ๒๕๖๘ เพื่อจัดทำหนังสือถึงสถาบันต่าง ๆ และผู้ที่ได้รับทุน เพื่อทราบผลการ พิจารณาในการได้รับทุนเรียบร้อยแล้ว และจัดทำหนังสือเพื่อมอบ ให้ สพ.ทร.เป็นตัวแทนมอบ	๑. การตอบรับจาก สถาบันการศึกษา อาจจะไม่ทันตามวัน เวลาที่กำหนด ๒. หลักเกณฑ์ที่ อสป. กำหนดอาจมากเกินไป นักศึกษาจึงไม่สามารถ เข้าร่วมสมัครได้ ๓. นักศึกษาที่ยื่นสมัคร คุณสมบัติอาจไม่ตรง ตามที่ อสป.กำหนด	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	สสส.

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
		๒. รายงานผลการดำเนินงาน การมอบทุนการศึกษาให้กับ คคส. เพื่อทราบต่อไป	แผน				ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ ได้รับทุน เรียบร้อยแล้ว ๒. เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค.๖๘ ประชุม คณะกรรมการส่งเสริมการประมง (สัจจร) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘ ณ ห้อง ประชุมสำนักงานท่าเทียบ เรือประมงสตูล เรียบร้อยแล้ว			
๑๖.	โครงการส่งเสริมความรู้ กฎหมาย สุขอนามัย และ วิชาชีพของผู้ประกอบ ธุรกิจประมง	๑. ประเมินผลการดำเนิน กิจกรรม	แผน				๑. ดำเนินการจัดอบรมโครงการ ดังกล่าว ในวันที่ ๒๙ เม.ย. ๖๘ ณ สมาคมการประมงจังหวัด ปัตตานี จ.ปัตตานี เรียบร้อยแล้ว ๒. ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๗.๑/ ๙๕ ลว. ๔ ก.ค. ๖๘ เรื่อง รายงานสรุปผลแบบประเมิน ความรู้ความเข้าใจก่อนและหลัง	งบประมาณมีจำนวน จำกัด กลุ่มเป้าหมาย อาจไม่ให้ความร่วมมือ ในการเข้าร่วมอบรม ตามเวลาที่กำหนด	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	สสส.
			ผล							
		๒. จัดทำรายงานผลการ ฝึ ก อ บ ร ม เสน อ ต่ อ ผู้บังคับบัญชา	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
							การอบรมในโครงการส่งเสริม ความรู้กฎหมายสุขอนามัย และ วิชาชีพของผู้ประกอบธุรกิจ ประมง และสรุปผลการจัด ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดม ความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ให้บริการ ภายใต้โครงการ ระบบอัจฉริยะเพื่อการบริหาร ความต้องการของลูกค้า และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS) ประจำปี ๒๕๖๘ นำเสนอ ผอ.เพื่อทราบ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๘ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)			

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑๗	โครงการรวมพลังเครือข่าย ประมงคุณธรรมเฉลิมพระ เกียรติ		แผน ผล				(โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)	งบประมาณมีจำนวน จำกัด สินค้ามีราคา ที่สูงขึ้น	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	สสส.
๑๘	โครงการสำรวจความพึง พอใจความคาดหวัง และ ความผูกพัน ของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียและลูกค้าของ องค์การสะพานปลา	๑. สรุปรายงานฉบับสมบูรณ์	แผน				๑. ได้ดำเนินการเก็บข้อมูล แบบสอบถามและวิเคราะห์ผล เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ๒. รายงานสรุปผล ผออ. รับทราบ เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)	- การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียที่อยู่ภายในท่า เทียบเรือประมงไม่ เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	สวพ
			ผล							
		๒. สรุปรายงานเสนอผู้บริหาร	แผน							
			ผล							
๑๙	โครงการเสียงสะท้อนเพื่อ การบริหารความต้องการ ของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (FMO : VOC & VOS)	๑. สรุปผลและประเมินผล โครงการฯ และนำเสนอ ผู้บริหาร เพื่อโปรดพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ก่อน รายงานผลให้ สคร. ประกอบ ในการประเมินองค์กร และผู้	แผน				๑. ลงพื้นที่ สัมภาษณ์เชิงลึก Focus Group เพื่อรวบรวม ข้อมูลเสียงสะท้อนของ ผู้รับบริการในฐานะลูกค้าและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ณ สมาคมการ ประมงจังหวัดปัตตานี จ.ปัตตานี	- การพัฒนาบุคลากร ไม่ได้ตามสมรรถนะของ องค์กรซึ่งขาดการ พัฒนาด้านนวัตกรรมใน องค์กร	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	สวพ
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
		มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ ข้อมูล					๒. สัมภาษณ์เชิงลึก Focus Grop เพื่อรวบรวมข้อมูลเสียง สะท้อนของผู้รับบริการในฐานะ ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ใน ณ ชุมชนประมงชุมพร ๓. สรุปรายงานผลโครงการ เรียบร้อยแล้ว และนำเสนอ ผอ. ทราบ เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๖๘ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)			
๒๐	โครงการส่งเสริมกลุ่ม ประมงพื้นบ้านด้วย นวัตกรรมกระชังเลี้ยงสัตว์ น้ำ	๑. ออกแบบเทคโนโลยี นวัตกรรมทุ่นลอยและ ทดลองใช้นวัตกรรมการเลี้ยง ปลาในกระชังต่อชุมชน ประมงพื้นบ้าน อ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี	แผน ผล				๑. เปิดโครงการและปล่อยพันธุ์ปลา เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กค. ๖๘ ๒. เก็บข้อมูลการปล่อยพันธุ์ปลา และติดตามการเลี้ยงสัตว์น้ำใน กระชัง (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	สวพ

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ					
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.									
		๒. ติดตามปัญหาและอุปสรรค ชุมชนประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี ในการทดลอง นวัตกรรมการเลี้ยงปลาใน กระชัง	แผน												
			ผล												
		๓. ติดตามประเมินผลของ โครงการส่งเสริมกลุ่มประมง พื้นบ้านด้วยนวัตกรรมกระชัง เลี้ยงสัตว์น้ำรายงานต่อ ผู้บริหาร	แผน												
			ผล												
		๒๑	โครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนาศักยภาพ บุคลากรเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน	๑. ดำเนินการจัดฝึกอบรม จำนวน ๑๐ กิจกรรม	แผน							ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๐ กิจกรรม			สบค
					ผล										

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

ลำดับ	โครงการ	กิจกรรม	แผน/ ผล	ไตรมาส ๔			ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การคาดการณ์ สำหรับไตรมาสที่ เหลือ	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
				ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
		๒. จัดทำแบบประเมินผลการ จัดกิจกรรมและสรุปผลที่ได้ ดำเนินการในทุกๆกิจกรรม	แผน				Canva ในการนำเสนอ" เมื่อวัน พุธที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘ ๒. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๙ โครงการ ฝึ กอบรมหลัก กสู ตรการบริ การ ความสัมพันธ์กับลูกค้า วันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ ๓. ดำเนินการกิจกรรมที่ ๑๐ โครงการ ฝึ กอบรมหลัก กสู ตร "การพั ฒนา ศั กยภาพด้านบัญชี" วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)			
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

๒๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านบัญชี	๑. ติดตามและประเมินผล	แผน			๑. จัดอบรมในวันที่ ๒๔ มิ.ย. ๒๕๖๘ ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๔.๑/๒๐ ลว. ๑๔ มิ.ย.๖๘ เรียบร้อยแล้ว		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	สบช
			ผล						
		๒. รวบรวมข้อสรุปเสนอ ผู้อำนวยการองค์การสะพาน ปลา	แผน			๒. จัดทำบันทึกรายงานสรุปผล การดำเนินงาน ตามบันทึกที่ กษ. ๑๗๐๕.๑1/๓๐๗ ลว. ๙ ก.ย. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)			
			ผล						
๒๓	โครงการมาตรการบริหาร จัดเก็บหนี้	๑. แจ้งมาตรการการบริหาร จัดเก็บหนี้ให้สะพานปลาและ ท่าเทียบเรือประมงทราบ	แผน			๑. รายงานสรุปยอดหนี้ค้างชำระ ค่าเช่า และสรุปรายงาน เปรียบเทียบลูกหนี้การค้า เปรียบเทียบระหว่างเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ กับเดือน กันยายน ๒๕๖๗ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)	๑.เจ้าหน้าที่ บันทึก ข้อมูลผิดพลาด ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความ เข้าใจ ๓. ความล่าช้าในการ ฟ้องร้องดำเนินคดี มีผล ทำให้ลูกหนี้เกิดความ ชะล่าใจ ไม่คิดว่าออสป. จะดำเนินคดีอย่าง จริงจัง	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	สบน
			ผล						
		๒. ติดตามผลการดำเนินงาน ตามมาตรการจากสะพาน ปลาและท่าเทียบเรือประมง	แผน						
			ผล						
		๓. รายงานผลการดำเนินงาน	แผน						
			ผล						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

๒๔	โครงการถ่ายทอดแผน วิสาหกิจ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๘) และแผนปฏิบัติ การประจำปี ๒๕๖๘ องค์การสะพานปลา	๑. รวบรวมผลและสรุปเสนอ	แผน				๑. ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน ตอบแบบสอบถามการรับรู้และ เข้าใจ แผนวิสาหกิจ และ แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๘ เสนอ ผอ. รับทราบเมื่อวันที่ ๖ มิ.ย. ๖๘ แล้ว ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๓.๑/๗๘ ลว.๖ มิ.ย. ๖๘ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	สยศ
			ผล							
๒๕	โครงการสร้างความ ตระหนักรับรู้ความ เสี่ยงและควบคุมภายใน	๑. จัดทำ Content ในการ เผยแพร่	แผน				๑. สรุปรายงานผลการสร้าง ความรู้ความเข้าใจ เพื่อตระหนัก ถึงการบริหารความเสี่ยงและ ควบคุมภายใน ครั้งที่ ๓ โดย ผอ. รับทราบรายงาน เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ๒. ดำเนินการเผยแพร่ content ครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้ว ๓. สรุปรายงานผลการสร้าง ความรู้ความเข้าใจ เพื่อตระหนัก ถึงการบริหารความเสี่ยงและ		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	สตป.
			ผล							
		๒. จัดกิจกรรมถามตอบ หลังจากเผยแพร่ Content	แผน							
			ผล							
		๓. รวบรวมผลและสรุป นำเสนอ	แผน							
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

							ควบคุมภายใน ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้)			
๒๖	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม	๑. การจัดทำแบบสอบถามการประเมินองค์กรแห่งนวัตกรรม (Innovation Excellence)	แผน				๑. ดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามในกิจกรรมแล้วเสร็จ ๒. ดำเนินการสรุปผลการรับรู้อบรมบทบาท Role Model และแบบสอบถามการประเมินองค์กรแห่งนวัตกรรม นำเสนอผู้บริหารทราบเมื่อวันที่ ๑๕ กค. ๖๘ (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้)	- การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กรซึ่งขาดการพัฒนาด้านนวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สวพ
			ผล							
		๒. การจัดทำแบบสำรวจการรับรู้บทบาทการเป็น Role Model	แผน							
			ผล							
๒๗	โครงการประกวดนวัตกรรมสู่การพัฒนาองค์กร สะพานปลา	๑. สสำรวจการรับรู้และเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่มีต่อการประกวดนวัตกรรมฯ	แผน				๑. สรุปผลสำรวจการรับรู้และเข้าใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่มีต่อการประกวดนวัตกรรมฯ นำเสนอผู้บริหารทราบ เมื่อวันที่ ๑๕ กค. ๖๘ ๒. เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๖๘ รายงานสรุปผลโครงการ และนำเสนอผู้บริหารทราบเรียบร้อยแล้ว	- การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กรซึ่งขาดการพัฒนาด้านนวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สวพ
			ผล							

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

						(โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้)			
๒๘	โครงการพัฒนานวัตกรรมสู่การพัฒนาองค์กร	๑. คัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการประกวด เพื่อนำมาเป็นต้นแบบให้พนักงานขององค์การสะพานปลาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทดลองใช้ในการดำเนินงาน	แผน			๑. สรุปผลสำรวจความพึงพอใจมีต่อการประกวดนวัตกรรมฯ นำเสนอผู้บริหารทราบ เมื่อวันที่ ๑๕ กค. ๖๘	- การพัฒนาบุคลากรไม่ได้ตามสมรรถนะขององค์กรซึ่งขาดการพัฒนาด้านนวัตกรรมในองค์กร	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สวพ
			ผล						
		๒. นำผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกมาทดลองใช้ในการทำงาน รวมไปถึงทำกิจกรรม Show & Share นวัตกรรม ที่ยกระดับ ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจถ่ายทอดไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	แผน						
			ผล						
		๓. จัดทำแบบสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน	แผน						
			ผล						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

๒๙	โครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ องค์การสะพานปลา	๑. การจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ	แผน				๑. ผปส. ได้ดำเนินการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media ในช่องทางต่างๆ ของ องค์การสะพานปลา ดังนี้ ๑) เฟจ Facebook อสป. ๒) Website ๓) Line FMO HOUSE ๔) TikTok อสป. เพื่อ สร้างภาพลักษณ์ การรับรู้ของ พนักงานองค์การสะพานปลา และประชาชนทั่วไป และ เผยแพร่ผลงานขององค์การ สะพานปลาในรูปแบบที่แตกต่าง และหลากหลายผ่านสื่อต่างๆ ๒. เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ สำนักงานพัสดุได้ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือ รายงานประจำปี ๒๕๖๗ ของ องค์การสะพานปลา จำนวน ๑๘ เล่ม ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ซี เอส พรินต์ติ้ง โดยเสนอราคาเป็นเงิน	เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ผปส
			ผล						
		๒. การจัดทำรายงาน ประจำปี ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ - นำเสนอเห็นชอบ TOR จัดทำรายงานประจำปี	แผน						
			ผล						
		- ขออนุมัติดำเนินการ จัดพิมพ์รายงานตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง	แผน						
			ผล						
		- ดำเนินการส่งมอบรายงาน ให้กับคณะกรรมการและ เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ	แผน						
			ผล						
		๓. การจัดทำสื่อผ่าน Social Media ต่างๆ	แผน						
			ผล						
		๔. การจัดทำเพลงประจำ หน่วยงาน - เผยแพร่ตามสื่อ Social Media ต่างๆ	แผน						
			ผล						
๕. การติดตามและ ประเมินผล	แผน								
	ผล								

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

						ทั้งสิ้น ๑๕,๙๘๕.๘๐ บาท รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และได้ดำเนินการ จัดทำใบสั่งจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ซี เอส พรินต์ติ้ง เรียบร้อยแล้ว ๓. เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี ซี เอส พรินต์ติ้ง ได้ดำเนินการส่ง มอบหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๘ เล่ม ให้กับ องค์การสะพานปลา และ เจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุได้ ดำเนินการตรวจรับ และจะ ดำเนินการส่งมอบรายงาน ประจำปีให้กับคณะกรรมการ			
๓๐	โครงการ การให้คำปรึกษา ในการควบคุมและการ บริหารสัญญาเช่าพื้นที่ของ สำนักงานสะพานปลาและ ท่าเทียบเรือประมงด้วย Google Sheet		แผน			(โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้)		เป็นไปตามแผนงาน ที่กำหนด	ผลตน
			ผล						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

๓๑	โครงการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายขององค์การสะพานปลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. ติดตามผลการดำเนินงาน	แผน			๑. สำนักงานการเงิน ได้ออกบันทึกเวียนเรื่อง มาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายขององค์การสะพานปลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ให้หน่วยงานส่วนกลาง สะพานปลา และท่าเทียบเรือประมงทุกแห่ง ปฏิบัติตาม มาตรการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายขององค์การสะพานปลา ที่ กษ.๑๗๐๕.๒/๑๗๐ เมื่อวันที่ ๒๑ พย.๖๗ ๒. ดำเนินการจัดทำบันทึกเวียนรายได้ ค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ตั้งไว้ทุกเดือน เพื่อให้ส่วนกลางและท่าเทียบเรือประมงทุกแห่งทราบผลการดำเนินงาน รายได้ ค่าใช้จ่ายทุกเดือน (โครงการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้)	เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีโครงการตามนโยบายที่ ต้องดำเนินการภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สกก.
			ผล						
		๒. รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการดำเนินการดำเนินงานหลังออกมาตรการ	แผน						
			ผล						
๓๒	โครงการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการผู้มีราคาการซื้อขาย	๑. รวบรวมรายชื่อผู้เสนอราคาซื้อขายหรือจ้าง	แผน			๑. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารการขอซื้อขอจ้าง เกี่ยวกับ	เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	สพด	
			ผล						

หมายเหตุ สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

อาชีพในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การสะพานปลา	๒. มีการบันทึกข้อมูลผู้เสนอ ราคา หลักเกณฑ์การ พิจารณาผู้ชนะ	แผน				ผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกใน การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกรอก ข้อมูลในทะเบียนรายชื่อผู้มี อาชีพในการจัดซื้อจัดจ้าง ของ องค์การสะพานปลา ๑) งานก่อสร้างและปรับปรุง ซ่อมแซม ๒) งานจ้างเหมาบริการปฏิบัติ หน้าที่สนับสนุนงาน ๓) จ้างเหมาบริการทำความสะอาด / งานอื่น ๆ ๔) งานจัดซื้อจัดจ้าง อื่น ๆ ๕) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ ๖) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ๒. หนังสือ ที่ กษ ๑๗๐๕.๔/ ลง วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานผลการดำเนินการ โครงการจัดทำทะเบียนรายชื่อ ผู้ประกอบการผู้มีอาชีพในการ จัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การสะพาน			
		ผล							
	๓. รายงานการจัดทำ ทะเบียนคุมรายชื่อผู้เสนอ ราคางานซื้อหรือจ้าง (งาน ก่อสร้าง) ตามประเภทการ จัดซื้อจัดจ้าง	แผน							
		ผล							

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน

						<p>ปลา (รายงานผลการดำเนินการ พร้อมแนบทะเบียนคุม ณ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ มีจำนวน ๖๙ ราย พร้อมเอกสารแนบ)</p> <p>๓. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารการขอซื้อขอจ้าง เกี่ยวกับผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อกำหนดข้อมูลในทะเบียน ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘</p> <p>๔. ตามบันทึกสำนักงานบริหารการพัสดุที่ กษ ๑๗๐๕.๔/๘๐๑ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ประกอบการผู้มีอาชีพในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การสะพานปลา ประจำปี ๒๕๖๘ โดยผอ. รับทราบรายงานเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๘</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

**หมายเหตุ** สีเทา หมายถึง แผนการดำเนินงาน

สีเขียว หมายถึง ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน

สีแดง หมายถึง ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน/ช้ากว่าแผน